

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年7月23日

計画の名称	12 誰もが快適に暮らし続けられるまちづくり																							
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)	交付対象	北上市																					
計画の目標	道路交通ネットワークの充実 ・安全で便利な市民生活や産業活動の向上、地域間連携や新たな交流の基盤となる幹線道路網や生活道を整備し道路交通ネットワーク体系の充実を図る。 道路環境の整備 ・道路交通の安全性を確保するため、橋梁の長寿命化を推進するとともに、適正な維持管理を図り、快適な道路環境の整備に努める。																							
計画の成果目標 (定量的指標)	・道路の機能を保全するために対策が必要な箇所の整備率 ・通学路の歩道整備率 ・橋梁の機能を保全するために対策が必要な箇所の整備率																							
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H22当初)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th>最終目標値 (H26末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>要対策箇所と対策済箇所により、以下の式で算出する。 対策済箇所数／要対策箇所数×100 (%)</td> <td>0.0%</td> <td>50.0%</td> <td>50.0%</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>通学路における歩道整備率であり、以下の式で算出する。 歩道整備済箇所数／要対策箇所数×100 (%)</td> <td>0.0%</td> <td>33.0%</td> <td>66.0%</td> </tr> <tr> <td>要橋梁補修対策箇所と橋梁補修対策済箇所により、以下の式で算出する。 橋梁補修対策済箇所数／要橋梁補修対策箇所数×100 (%)</td> <td>0.0%</td> <td>21.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>				定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	要対策箇所と対策済箇所により、以下の式で算出する。 対策済箇所数／要対策箇所数×100 (%)	0.0%	50.0%	50.0%		通学路における歩道整備率であり、以下の式で算出する。 歩道整備済箇所数／要対策箇所数×100 (%)	0.0%	33.0%	66.0%	要橋梁補修対策箇所と橋梁補修対策済箇所により、以下の式で算出する。 橋梁補修対策済箇所数／要橋梁補修対策箇所数×100 (%)	0.0%	21.0%	100.0%
	定量的指標の現況値及び目標値				備考																			
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)																					
要対策箇所と対策済箇所により、以下の式で算出する。 対策済箇所数／要対策箇所数×100 (%)	0.0%	50.0%	50.0%																					
通学路における歩道整備率であり、以下の式で算出する。 歩道整備済箇所数／要対策箇所数×100 (%)	0.0%	33.0%	66.0%																					
要橋梁補修対策箇所と橋梁補修対策済箇所により、以下の式で算出する。 橋梁補修対策済箇所数／要橋梁補修対策箇所数×100 (%)	0.0%	21.0%	100.0%																					
上段：計画 下段：実施																								
全体事業費	合計 (A+B+C)	942百万円 841百万円	A	936百万円 835百万円	B	0百万円 0百万円	C	6百万円 6百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.7% 0.7%														
<b>事後評価</b>																								
○事後評価の実施体制、実施時期																								
事後評価の実施体制					事後評価の実施時期																			
北上市都市整備部内部評価委員会にて事後評価を実施					平成29年9月																			
					公表の方法					北上市ホームページにて公表														

1. 交付対象事業の進捗状況																			
交付対象事業																			
A 基幹事業（海岸事業）																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
											H22	H23	H24	H25	H26				
12-A2	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	改築	吉沢山田線	道路改築 (1.7km) 道路改築 (0.48km)	北上市						25 22			
12-A3	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	修繕	大堤跨線橋線外	高力ボルト交換 高力ボルト交換	北上市						46 46			
12-A5	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	改築	飯豊北線	2.4km 測量設計・用地・補償	北上市						300 300			
12-A6	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	一本柳線	歩道新設 (0.6km) 歩道新設 (0.4km)	北上市						81 81			
12-A7	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	修繕	珊瑚橋落橋防止設置事業	橋梁補強 橋梁補強	北上市						23 19			
12-A8	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	修繕	橋梁長寿命化修繕事業	橋梁補修33橋 橋梁補修2橋	北上市						19 19			
12-A10	道路	雪寒	北上市	直接	北上市	市町村道	除雪	相去三十人町線外2535路線	除雪（雪寒道路1053km） 除雪（雪寒道路1053km）	北上市						442 348			
												合計	936 835						
B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
											H22	H23	H24	H25	H26				
												合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考				
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
											H22	H23	H24	H25	H26				
12-C1	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	計画・調査	橋長長寿命化修繕計画策定事業	15m以下	北上市									
12-C2	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	橋梁点検	北上市							6 6		
												合計	6 6						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考				
12-C1	15m以下の橋梁の長寿命化計画の策定を行い、経済活動の基盤となる道路の橋梁補修を計画的かつ効率的に実施することにより、快適で安全・安心な通行を確保する。																		
12-C2	橋梁の長寿命化計画の策定（点検）を行い、経済活動の基盤となる道路の橋梁補修を計画的かつ効率的に実施することにより、快適で安全・安心な通行を確保する。																		

その他関連する事業											
計画等の名称		誰もが快適に暮らし続けられるまちづくり (防災・安全)						上段：計画		下段：実施	
事業種別		交付対象	要素となる事業名 (事業箇所)			市町村名	全体事業費 (百万円)		備考		
12-A'-1	道路	北上市	大下鳥喰線			北上市	381	544	防安移行元		
12-A'-4	道路	北上市	川原町南田線			北上市	127	85	防安移行元		
12-A'-9	道路	北上市	相去三十人町線外2535路線			北上市	70	38	防安移行元		
12-A'-11	道路	北上市	九年橋歩道橋新設事業			北上市	610	484	防安移行元		
12-A'-12	道路	北上市	飯豊和田線外			北上市	409	222	防安移行元		
12-A'-13	道路	北上市	北上駅川原町線外			北上市	37	37	防安移行元		
12-A'-14	道路	北上市	北上駅鍛冶町線外			北上市	52	31	防安移行元		
12-C'-3	道路	北上市	路面性状調査			北上市	15	15	防安移行元		
12-C'-4	道路	北上市	法面・盛土・擁壁の点検			北上市	3	0	防安移行元		
12-C'-5	道路	北上市	道路付属物の点検			北上市	14	14	防安移行元		
12-C'-6	道路	北上市	道路ストックの総点検			北上市	21	13	防安移行元		
全体事業費		合計 (A'+B'+C')	1,739百万円	A'	1,686百万円	B'	0百万円	C'	53百万円	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	2.3%
			1,483百万円		1,410百万円		0百万円		73百万円		3.4%

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

II 定量的指標の達成状況	道路の機能を保全するために対策が必要な箇所の整備率	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
	通学路の歩道整備率	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
	橋梁の機能を保全するために対策が必要な箇所の整備率	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  
(必要に応じて記述)

3. 特記事項 (今後の方針等)