

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年7月23日

計画の名称	12 誰もが快適に暮らし続けられるまちづくり (防災・安全)									
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)				交付対象	北上市				
計画の目標	道路環境課の整備 ・道路交通の案税制を確保するため、適正な維持管理を図り、快適な道路環境の整備に努める。									
計画の成果目標 (定量的指標)	・道路の機能を保全するために対策が必要な箇所の整備率 ・通学路の歩道整備率									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
	要対策箇所と対策済箇所により、以下の式で算出する。 対策済箇所数/要対策箇所数×100 (%)						0.0%	50.0%	50.0%	
	通学路における歩道整備率であり、以下の式で算出する。 歩道整備済箇所数/要対策箇所数×100 (%)						0.0%	33.0%	66.0%	
										上段：計画 下段：実施
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,739百万円 1,483百万円	A	1,686百万円 1,441百万円	B	0百万円 0百万円	C	53百万円 42百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	3.1% 2.8%
事後評価										
○事後評価の実施体制、実施時期										
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期				
北上市都市整備部内部評価委員会にて事後評価を実施						平成29年9月				
						公表の方法				
						北上市ホームページにて公表				

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業 (海岸事業)								上段：計画					下段：実施	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	
											H22	H23	H24		H25		H26
12-A1	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	大下鳥喰線	歩道新設 (1.1km) 歩道新設 (0.72km)	北上市						381 544	
12-A4	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	川原町南田線	歩道新設 (1.8km) 歩道新設 (0.67km)	北上市						127 85	
12-A9	道路	雪寒	北上市	直接	北上市	市町村道	除雪 (機械)	相去三十人町線外2535路線	除雪機械 (ローリ2、ドザー2) 除雪機械 (ローリ1、ドザー2)	北上市						70 38	
12-A11	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	九年橋歩道橋新設事業	歩道橋新設 (0.3km) 歩道橋新設 (0.3km)	北上市						610 484	
12-A12	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	修繕	飯豊和田線外	舗装修繕	北上市						409 222	
12-A13	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	修繕	北上駅川原町線外	側溝補修 側溝補修	北上市						37 37	
12-A14	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	北上駅鍛冶町線外	歩道整備 (0.42km)	北上市						52 31	
											合計					1,686 1,441	

B 関連社会資本整備事業								上段：計画					下段：実施	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	
											H22	H23	H24		H25		H26
											合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

C 効果促進事業								上段：計画					下段：実施	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)		
										H22	H23	H24	H25			H26	
12-C3	道路	一般	北上市	直接	北上市	修繕	路面性状調査	調査	北上市						15 15		
12-C4	道路	一般	北上市	直接	北上市	修繕	法面・盛土・擁壁の点検	調査	北上市						3 0		
12-C5	道路	一般	北上市	直接	北上市	修繕	道路付属物の点検	調査	北上市						14 14		
12-C6	道路	一般	北上市	直接	北上市	修繕	道路ストックの総点検	調査・点検	北上市						21 13		
											合計					53 42	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
12-C3	道路面の性状調査（点検）を行い、経済活動の基盤となる道路の補修を実施することにより、快適で安全・安心な通行を確保する。	
12-C4	法面・盛土・擁壁の点検を行い、構造物の損傷による第三者被害を防止する。	
12-C5	照明柱、案内標識等の道路付属物の点検を行い、道路施設の落下、倒壊等による第三者被害を防止する。	
12-C6	橋梁、横断歩道橋、法面、盛土、擁壁の点検を行い、構造物の損傷による第三者被害を防止する。	

その他関連する事業

計画等の名称	誰もが快適に暮らし続けられるまちづくり						上段：計画	下段：実施
事業種別	交付対象	要素となる事業名 (事業箇所)	市町村名	全体事業費 (百万円)	備考			
12-A'-2	道路	北上市	吉沢山田線	北上市	25			
12-A'-3	道路	北上市	大堤跨線橋線外	北上市	22 46			
12-A'-5	道路	北上市	飯豊北線	北上市	46 300			
12-A'-6	道路	北上市	一本柳線	北上市	300 81			
12-A'-7	道路	北上市	珊瑚橋落橋防止設置事業	北上市	81 23			
12-A'-8	道路	北上市	橋梁長寿命化修繕事業	北上市	19 19			
12-A'-10	道路	北上市	相去三十人町線外2535路線（除雪）	北上市	442 348			
12-C'-1	道路	北上市	橋梁長寿命化修繕計画策定事業（15m以下）	北上市	0 0			
12-C'-2	道路	北上市	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	北上市	6 6			

全体事業費	合計 (A'+B'+C')	500百万円 493百万円	A'	494百万円 487百万円	B'	0百万円 0百万円	C'	6百万円 6百万円	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	2.7% 2.5%
-------	------------------	------------------	----	------------------	----	--------------	----	--------------	---------------------------------------	--------------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

II 定量的指標の達成状況

通学路の機能を
保全するために
対策が必要な箇
所の整備率

最終目標値

____ / _____

目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

____ / _____

通学路の歩道整
備率

最終目標値

____ / _____

目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

____ / _____

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項 (今後の方針等)