

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月31日

計画の名称	誰もが快適に暮らし続けられるまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	北上市												
計画の目標	道路環境の整備 ・道路交通の安全性を確保するため、適正な維持管理を図り、快適な道路環境の整備に努める。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,280	A	2,274	B	0	C	6	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0.26	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	道路の機能を保全するために対策が必要な個所の整備率 要対策箇所延長と要対策箇所の整備済延長により、以下の式で算出する。 要対策箇所の整備済延長／要対策箇所延長×100（%）	3%	20%	33%
2	通学路の歩道整備率 通学路における歩道整備率であり、以下の式で算出する。 要対策箇所の歩道整備済延長／要対策箇所の延長×100（%）	20%	40%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	大下鳥喰線	歩道新設（1.1km）	北上市	■					65	—	
	A01-002	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	川原町南田線	歩道新設（1.8km）	北上市	■	■	■	■	■		149	—
	A01-003	道路	雪寒	北上市	直接	北上市	市町村道	除雪（機械）	相去三十人町線外2535路線	除雪機械	北上市	■	■	■	■	■		228	—
	A01-004	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	九年橋歩道橋新設事業	歩道橋新設（0.3km）	北上市	■						295	—
	A01-005	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	修繕	成田黒沢尻線ほか	舗装修繕	北上市	■	■	■	■	■		780	策定済
	A01-006	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	修繕	市道第2013124号線ほか	側溝修繕	北上市	■	■					75	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	北上駅鍛冶町線ほか	歩道整備 (1.8km)	北上市	■	■	■	■		190	—	
	A01-008	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	金栗線	歩道整備 (0.23km)	北上市	■	■	■	■	■	33	—	
	A01-009	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	牡丹橋	橋梁掛替 (0.27km)	北上市	■	■	■	■	■	348	策定済	
	A01-010	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	交安	長清水中野線	歩道整備 (0.57km)	北上市		■	■	■	■	14	—	
	A01-011	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	修繕	道路構造物修繕	横断歩道橋修繕	北上市				■	■	23	策定済	
	A01-012	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村道	除雪	後藤野工業団地防雪柵設置	防雪柵設置	北上市				■	■	74	—	
											小計						2,274		

A 基幹事業

基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計					2,274			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	北上市	直接	北上市	市町村 道	修繕	道路構造物修繕	スノーシェッド撤去（0.06km ）	北上市					■	6		策定済
		スノーシェッドの単純撤去を実施することにより、地域の戦略的な維持管理の推進に資する。																	
											小計						6		
											合計						6		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

北上市都市整備部内部評価委員会にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和4年3月

公表の方法

北上市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

道路機能を保全するための舗装修繕・側溝補修により、安全な道路交通の確保を図れた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

継続事業については適正な整備計画に位置付け事業進捗を図る。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	対策済箇所の整備延長／要対策箇所延長×100（％）	
	最終目標値	33%
	最終実績値	47%
2	対策済箇所の整備延長／要対策箇所延長×100（％）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	91%