

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年7月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会内部で評価を行い、その後本市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

改築事業(1校)、長寿命化改良事業(1校)により老朽化対策を実施した。
安全・安心な教育環境を確保するため、外壁等の改修(1校)及び屋内運動場の照明改修(5校)を実施した。また、防犯機能の向上を図るため、老朽化したフェンスの改修(2校)を行った。
一部の整備工事については未完了の事業があるため、引き続き工事を実施する。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

内装・外装・屋上・トイレの改修及び構造体の長寿命化やライフラインの更新によって校舎の機能回復も図る長寿命化改良事業を行った。(飯豊中学校(1期工事及び2期工事))
老朽化施設の改築を行った。(飯豊小学校(2期工事)、北上市立柔剣道場)
飯豊中学校(3期工事)及び黒沢尻北小学校(1期工事)は予算の前倒しに伴い、未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

経年劣化により、塗材等が落下している外壁の改修等を行った。(江釣子小学校(1期工事))
江釣子小学校(2期工事)は予算の前倒しに伴い、未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

教育環境の改善を図るため、屋内運動場の照明を水銀灯から高効率照明器具(LED)に改修した。(飯豊小学校、江釣子小学校、和賀西小学校、いわさき小学校、和賀東小学校)
防犯機能の向上を図るため、老朽化したフェンス等を改修した。(黒沢尻北小学校、黒沢尻西小学校)
北上中学校の校舎及び屋内運動場の建設に併せて行うプール及び武道場の整備、並びに太陽光発電設備の導入は未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。


(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
飯豊中学校(1期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.6～R6.12	R6.12.12	予算の前倒しに伴い、次年度に工事を行う。 予算の前倒しに伴い、次年度に工事を行う。	
飯豊中学校(1期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R5.6～R6.12	R6.12.12		
飯豊中学校(2期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R6.12～R7.3	R7.3.31		
飯豊中学校(2期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R6.12～R7.3	R7.3.31		
飯豊中学校(3期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R7.3～R8.3	未完了 (前倒し)		
飯豊中学校(3期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R7.3～R8.3	未完了 (前倒し)		
飯豊小学校(2期工事)	(2)	01	危険改築	校	W	R6.4～R6.8	R6.8.27		
飯豊小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.3～R6.9	R6.9.2		
江釣子小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.3～R6.9	R6.9.2		
江釣子小学校(1期工事)	(2)	33	防災機能強化	-	-	R6.6～R6.11	R6.11.28		
江釣子小学校(2期工事)	(2)	33	防災機能強化	-	-	R7.3～R8.3	未完了 (前倒し)		
和賀西小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.3～R6.9	R6.9.17		
いわさき小学校	(4)	05	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.3～R6.9	R6.9.17		
和賀東小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.3～R6.9	R6.9.9		
黒沢尻西小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.3～R7.2	R7.2.4		
黒沢尻北小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.3～R7.2	R7.2.4		
黒沢尻北小学校(1期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R7.3～R8.3	未完了 (前倒し)		予算の前倒しに伴い、次年度に工事を行う。 計画の見直しに伴い、未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。
黒沢尻北小学校(1期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R7.3～R8.3	未完了 (前倒し)		
北上中学校	(4)	34	太陽光発電等	-	-	R6.6～R7.3	未完了 (繰越)		
北上中学校	(4)	28	学校水泳プール(屋外)	-	R	R6.6～R7.3	未完了 (繰越)		
北上中学校	(4)	32	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	R6.6～R7.3	未完了 (繰越)		
北上市立柔剣道場・弓道場	(1)	25	武道センター(柔・剣道場)	-	S	R6.6～R7.2	R7.2.4	計画の見直しに伴い、未完了のため、次年度も引き続き工事を行う。	
北上市立柔剣道場・弓道場	(1)	25	地武道センター(弓道場)	-	S	R6.6～R7.2	R7.2.4		