

北上市橋梁定期点検結果集計表(令和6年3月時点)
令和元年度～令和5年度

○橋長14.5m以上

点検年度	健全性判定区分				小計
	I	II	III	IV	
令和元 2019	1	6	0	0	7
令和2 2020	1	19	0	0	20
令和3 2021	8	8	3	0	19
令和4 2022	4	11	5	0	20
令和5 2023	3	11	6	0	20
小計	17	55	14	0	86

○橋長14.5m未満

点検年度	健全性判定区分				小計
	I	II	III	IV	
令和元 2019	47	24	1	0	72
令和2 2020	14	133	3	0	150
令和3 2021	31	107	10	0	148
令和4 2022	48	84	16	0	148
令和5 2023	37	10	0	0	47
小計	177	358	30	0	565

※点検結果については、橋梁毎の健全性を4段階(Ⅰ～Ⅳ)の区分で評価しています。

【橋梁の健全性判定区分】

- Ⅰ 健全 : 構造物の機能に支障が生じていない状態。
- Ⅱ 予防保全段階 : 道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
- Ⅲ 早期措置段階 : 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
- Ⅳ 緊急措置段階 : 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。