

北上市橋梁定期点検結果集計表(令和8年3月時点)
令和3年度～令和7年度

○橋長14.5m以上

点検年度	健全性判定区分				小計
	I	II	III	IV	
令和3 2021	8	8	3	0	19
令和4 2022	4	11	5	0	20
令和5 2023	3	11	6	0	20
令和6 2024	4	3	0	0	7
令和7 2025	0	21	0	0	21
小計	19	54	14	0	87

○橋長14.5m未満

点検年度	健全性判定区分				小計
	I	II	III	IV	
令和3 2021	31	105	9	0	145
令和4 2022	48	84	16	0	148
令和5 2023	37	10	0	0	47
令和6 2024	50	22	0	0	72
令和7 2025	43	100	7	0	150
小計	209	321	32	0	562

※点検結果については、橋梁毎の健全性を4段階(I～IV)の区分で評価しています。

【橋梁の健全性判定区分】

- I 健全 : 構造物の機能に支障が生じていない状態。
- II 予防保全段階 : 道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
- III 早期措置段階 : 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
- IV 緊急措置段階 : 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。